

INWESTYCJE - 2008

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	procent	Zakres rzeczowy
1	Budowa wodociągu w Lucynowie	627 840	609 537,93	97,08	Zrealizowano zadanie inwestycyjne w całości. Inwestycje Przekazano do PWiK uchwałą Rady Miejskiej
2	Budowa wodociągu w Kamieńczyku	15 000	5 490,00	36,60	Wykonano operat wodnoprawny
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Olszance i Sitnie	20 500	10 606,94	51,74	Zaktualizowano kosztorysy, wykonano raport oddziaływania na środowisko.
4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Rybieniu Starym, Tulewie Górnym i Rybnie	39 688	39 687,86	100,00	Wykonano studium wykonalności (PF) Złożono wnioski o pozyskanie środków zewnętrznych w ramach programu Infrastruktura i Środowisko. Wniosek pomimo pozytywnej oceny formalnej nie uzyskał dofinansowania ze względu na zbyt mały efekt ekologiczny (zbyt małe skupienie gospodarstw domowych).
5	Budowa kanalizacji sanitarnej w Lucynowie, Lucynowie Dużym, Tumanku	250 000	218 672,80	87,47	Wykonano raport oddziaływania na środowisko. Uzyskano warunki przyłączenia do sieci. Dokonano aktualizacji dokumentacji.
6	Budowa kanalizacji sanitarnej w Rybieniu Nowym	70 000	65 880,00	94,11	Wykonano koncepcję realizacji inwestycji.
7	Objęcie udziałów w PFPK	3 000	3 000,00	100,00	Objęto udziały zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej.
8	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inw.	935 389	930 826,85	99,51	Przekazano dotację zgodnie z zawartym porozumieniem. Zadanie zrealizowane przez powiat w pełnym zakresie rzeczowym.
9	Modernizacja ulic na os. Ogródki	350 000	347 809,74	99,37	Wykonano zadanie inwestycyjne w całości – ciąg pieszo jezdny z kostki brukowej o długości ok. 300 mb.
10	Przebudowa ulic na osiedlu Zakręcie	220 000	213 720,66	97,15	Wykonano zadanie inwestycyjne w całości – ciąg pieszo jezdny z kostki brukowej o długości ok. 200 mb.
11	Modernizacja ulicy dojazdowej do Gimnazjum Nr 2	250 000	224 097,68	89,64	Wykonano zadanie inwestycyjne w całości – ciąg pieszo jezdny z kostki brukowej, wjazd z elementami ogrodzenia na teren Gimnazjum Nr 2.
12	Przebudowa ulicy Prostej	1 330 000	1 287 267,17	96,79	Wykonano zadanie inwestycyjne w całości – nowa warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, zatoki parkingowe, przebudowano ciągi pieszo -rowerowe wzdłuż ulicy, zasadzono nowy drzewostan.
13	Budowa ciągu pieszo - jezdny wzdłuż ul. Piłsudskiego	300 000	266 107,96	88,70	Wykonano zadanie inwestycyjne w całości – ciąg pieszo jezdny z kostki brukowej o długości ok. 240 mb.
14	Przebudowa ulicy Kowalskiego	140 000	130 439,56	93,17	Wykonano zadanie inwestycyjne w całości – ciąg pieszo jezdny z kostki brukowej o długości ok. 140 mb.
15	Budowa ulicy Lipowej	100 000	94 860,55	94,86	Wykonano zadanie inwestycyjne w całości – ciąg pieszo jezdny z kostki brukowej o długości ok. 100 mb.
16	Przebudowa ulicy Centralnej	835 000	716 257,92	85,78	Wykonano zadanie inwestycyjne w całości – nawierzchnia z betonu asfaltowego o długości ok. 230 m oraz ciągi pieszo jezdne przyległe do przebudowywanej ulicy.
17	Przebudowa ulic Kościelnej i Strumykowej	100 000	60 476,40	60,48	Wykonano koncepcję realizacji zadania. Wykonano dokumentację projektową.
18	Przebudowa ulicy Radosnej	290 000	228 323,69	78,73	Wykonano zadanie inwestycyjne w całości – ciąg pieszo jezdny z kostki brukowej o długości ok. 140 mb wraz z oświetleniem.
19	Budowa ulic na osiedlu Latoszek wraz z infrastrukturą towarzyszącą	43 390	37 279,36	85,92	Wykonano koncepcję realizacji zadania, studium wykonalności oraz raport oddziaływania na środowisko.
20	Budowa obwodnicy śródmiejskiej Wyszkowa – etap II	15 000	4 718,53	31,46	Dokonano końcowej płatności za dokumentację projektową. Złożono wnioski o dofinansowanie z funduszy unijnych w ramach RPO.

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	procent	Zakres rzeczowy
21	Budowa obwodnicy śródmiejskiej Wyszkowa - etap III i IV	50 000	46 059,99	92,12	Wykonano Studium wykonalności. Złożono wniosek o dofinansowanie z funduszy unijnych w ramach RPO.
22	Budowa ulicy Polnej et.II	200 000	173 182,88	86,59	Wykonano zadanie inwestycyjne w całości – ciąg pieszo jezdny z kostki brukowej o długości ok. 180 mb.
23	Budowa ulicy Szpitalnej (dokumentacja)	30 000	10 911,65	36,37	Wykonano dokumentację projektową.
24	Budowa ulicy Żytnej wraz z drogą gminną Wyszków – Sitno	75 000	65 275,14	87,03	Wykonano koncepcję realizacji inwestycji. Złożono wniosek o dofinansowanie z funduszy unijnych w ramach RPO.
25	Budowa ulicy Wspólnej	30 000	3 696,00	12,32	Wykonano dokumentację projektową.
26	Budowa ulicy Stolarskiej	30 000	6 446,00	21,49	Wykonano dokumentację projektową.
27	Budowa ulicy Komunalnej	30 000	2 750,00	9,17	Wykonano mapy do celów projektowych. Zadania w pierwotnym zakresie nie kontynuowano, ponieważ jego realizacja była uzależniona od możliwości pozyskania środków zewnętrznych – ze szczegółowych wytycznych wynikał brak możliwości uzyskania dofinansowania.
28	Budowa ulic serwisowych do I etapu obwodnicy śródmiejskiej	160 000	132 776,24	82,99	Wykonano zadanie inwestycyjne w całości – ciąg pieszo jezdny z kostki brukowej o długości ok. 160 mb.
29	Remont ulicy Gen. J. Sowińskiego	670 000	430 819,44	64,30	Zapłacono za wykonanie oświetlenia wraz z nadzorem oraz wykonane chodniki i elementy małej architektury. W związku z zastrzeżeniami co do jakości nie odebrano części prac drogowych .
30	Budowa wewnątrzsiedlowej ulicy do WOSiR	266 000	265 987,14	100,00	Wykonano zadanie inwestycyjne w całości – ciąg pieszo jezdny z kostki brukowej o długości ok. 200 mb wraz z miejscami parkingowymi przy Szkole Podstawowej Nr 1.
31	Zagospodarowanie terenu na osiedlu Centrum - ulice , rynek miejski	100 000	28 530,14	28,53	Wykonano wstępną koncepcję zagospodarowania centrum Wyszkowa.
32	Budowa drogi w Gulczewie	50 000	19 170,93	38,34	Wykonano projekt na potrzeby uzyskania decyzji o lokalizacji. Niezależnie od tego trwały rozmowy w sprawie wykupów gruntów pod inwestycję.
33	Modernizacja drogi gminnej dla miejscowości Lucynów i Lucynów Duży et. II	5 000	0,00	0,00	Złożono wniosek o dofinansowanie z funduszy unijnych w ramach RPO.
34	Modernizacja drogi gminnej w Leszczydole Nowinach (ul.Szkolna)- etap II	1 026 850	843 412,16	82,14	Wykonano dokumentację i wybrano wykonawcę. Zrealizowano większość prac budowlanych. W związku ze złymi warunkami atmosferycznymi przerwano roboty na okres zimowy. Złożono wniosek o dofinansowanie z funduszy unijnych w ramach RPO.
35	Budowa drogi w Ślubowie	22 000	11 100,89	50,46	Wykonano studium wykonalności oraz mapy do decyzji środowiskowej. Złożono wniosek o dofinansowanie z funduszy unijnych w ramach RPO.
36	Budowa drogi w Skuszewie (ul. Przejazdowa)	130 000	46 028,12	35,41	Wykonano dokumentację projektową.
37	Budowa drogi w miejscowości Łosinno – Wielątki Nowe – Leszczydół Podwielątki	26 600	22 456,85	84,42	Wykonano dokumentację projektową.
38	Budowa ulic Dębowej i Środkowej w Leszczydole Nowinach	50 000	27 999,00	56,00	Zlecono podziały, wykonano dokumentację projektową przejazdu kolejowego.
39	Budowa ulic Spokojnej i Piaski w Kamieńczyku	230 000	224 345,39	97,54	Wykonano zadanie inwestycyjne w całości – ciąg pieszo jezdny z kostki brukowej o długości ok. 170 mb.
40	Dotacja celowa dla ZADM	152 000	152 000,00	100,00	Przekazano dotację - rozliczono w całości przez ZADM.
41	Wniesienie udziałów do Wyszkowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego	436 000	436 000,00	100,00	Objęto udziały zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej.
42	Zakup gruntów	3 882 218	2 789 826,97	71,86	Wykupiono grunty pod poszerzenie pasów drogowych oraz na cele publiczne. Trwały wykupy gruntów w centrum Wyszkowa na cele przyszłego rynku miejskiego i ratusza.

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	procent	Zakres rzeczowy
43	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego	8 000	6 490,00	81,13	Zadanie zrealizowane w całości.
44	Zakup kserokopiarki	25 000	21 563,50	86,25	Zadanie zrealizowane w całości.
45	Budowa sieci komputerowej wraz z serwerownią	70 000	66 596,98	95,14	Wykonano profesjonalną sieć komputerową oraz klimatyzowaną serwerownię.
46	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego	140 000	104 892,17	74,92	Zadanie zrealizowane w całości. Wykonano modernizację korytarza oraz archiwum.
47	Wpłata na fundusz celowy Policji	38 500	38 500,00	100,00	Dokonano wpłaty stosownie do Uchwały Rady Miejskiej.
48	Zakup sprzętu do ratownictwa	38 000	37 790,15	99,45	Zakupiono sprzęt do ratownictwa dla gminnych OSP.
49	Zakup łodzi motorowej dla OSP Kamieńczyk	50 000	50 000,00	100,00	Zakupiono łódź motorową na potrzeby OSP Kamieńczyk z dofinansowaniem Urzędu Marszałkowskiego.
50	Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 5	715 000	712 657,51	99,67	Zadanie zrealizowano w całości. Wykonano nawierzchnię sportową, ogrodzenie i zainstalowano infrastrukturę sportową.
51	Modernizacja i wyposażenie sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Leszczydole Nowinach	100 000	94 630,32	94,63	Wykonano zadanie inwestycyjne w całości –dobudowano łącznik pomiędzy budynkiem szkoły a salą gimnastyczną, wymieniono okna i doposażono salę gimnastyczną.
52	Poprawa infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół na os. Polonez	50 000	22 929,82	45,86	Wykonano koncepcję zagospodarowania terenu. Trwały przygotowania do złożenia wniosku o dofinansowanie z funduszy unijnych.
53	Remont stropu i dachu budynku Szkoły Podstawowej w Kamieńczyku	370 000	319 811,40	86,44	Wykonano zadanie inwestycyjne w całości – strop gęstożebrowy, nowa więźba dachowa, pokrycie dachu blachodachówką.
54	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Leszczydole Starym	35 110	10 590,00	30,16	Wykonano studium wykonalności (PF), zaktualizowano kosztorysy.
55	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych – Szkoła Podstawowa Nr 2	90 000	90 000,00	100,00	Przekazano dotację rozliczono w całości przez Szkołę Podstawową Nr 2.
56	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 4	120 000	95 314,64	79,43	Wykonano zadanie inwestycyjne w całości – docieplono ściany zewnętrzne i dach, wymieniono drzwi zewnętrzne.
57	Przebudowa i remont łazienek, wymiana stolarki drzwiowej i wymiana instalacji c.o w Przedszkolu Integracyjnym Nr 4	216 015	207 628,31	96,12	Wykonano zadanie inwestycyjne w całości – przebudowano łazienki, wymieniono instalację c.o., wymieniono drzwi wejściowe.
58	Wyposażenie placu zabaw w sprzęt jordanowski Żłobko - Przedszkole Nr 1	11 432	11 431,40	99,99	Zadanie zrealizowane w całości.
59	Termomodernizacja budynku Żłobko - Przedszkola nr 1	330 000	266 575,87	80,78	Wykonano zadanie inwestycyjne w całości – docieplono ściany zewnętrzne i dach, wymieniono drzwi zewnętrzne, wymieniono instalację odgromową.
60	Zakup mikrobusu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych - w ramach programu "Uczeń Na Wsi"	122 000	113 460,00	93,00	Zakupiono mikrobus z dofinansowaniem z PFRON.
61	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inw.	10 000	10 000,00	100,00	Przekazano dotację zgodnie z przedłożonymi dokumentami przez Starostwo Powiatowe.
62	Zakup wyposażenia na potrzeby OPS.	7 000	7 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane w całości.
63	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby OPS.	7 000	7 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane w całości.

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	procent	Zakres rzeczowy
64	Zakup wyposażenia na potrzeby OPS.	14 097	14 094,23	99,98	Zadanie zrealizowane w całości.
65	Przebudowa Gimnazjum Nr 2 na potrzeby Centrum Edukacji Społecznej w ramach rewitalizacji centrum Wyszkowa	100 000	53 130,00	53,13	Wykonano wstępną koncepcję realizacji inwestycji.
66	Budowa linii zasilających i oświetlenia ulicznego	175 000	174 992,60	100,00	Wykonano zadanie inwestycyjne w całości – nowe linie oświetlenia ulicznego (Wyszków) oraz rozbudowa istniejących linii poprzez dowieszenie opraw oświetleniowych (Olszanka, Kamieńczyk, Skuszew, Gulczewo, Wyszków)
67	Zmiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne	200 000	197 789,25	98,89	Wykonano zadanie inwestycyjne w całości – wymieniono oprawy oświetlenia ulicznego na energooszczędne – Tulewo Górne, Łosinno, Leszczydół Pustki, Leszczydół Podwiełątki, Leszczydół Działki, Kamieńczyk.
68	Budowa wodociągu na Osiedlu Na Bugiem	100 000	21 960,00	21,96	Wykonano koncepcję realizacji inwestycji.
69	Modernizacja targowiska miejskiego	650 000	352 242,23	54,19	Wykonano większość prac założonych do realizacji, utwardzono teren poprzez zmianę nawierzchni na nawierzchnię z kostki brukowej.
70	Budowa chodników, ciągów pieszo-rowerowych, miejsc postojowych	500 000	469 482,23	93,90	Wykonano zadanie inwestycyjne w całości – wykonano obiekty na terenie Wyszkowa: ul. 11 Listopada, ul. 3 Maja, ul. KEN.
71	Budowa infrastruktury w ramach czynów społecznych	32 000	24 979,15	78,06	Zadanie zrealizowane w całości – zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez mieszkańców.
72	Budowa ogrodzenia - ogródek jordanowski	80 000	78 955,96	98,69	Wykonano zadanie inwestycyjne w całości – wykonano ogrodzenie metalowe na fundamencie betonowym oraz zamontowano nowe bramy.
73	Zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki Bug wraz z odbudową przystani	200 000	151 144,46	75,57	Wykonano zadanie inwestycyjne w całości – pogłębiono teren przystani, oczyszczono tamę, wykonano materac taflowy na włókninie, wykonano narzut kamienny w płotkach.
74	Odnowa centrum Kamieńczyka	14 800	6 294,00	42,53	Wykonano dokumentację projektową.
75	Przebudowa mostu w Drogoszewie	30 000	17 640,00	58,80	Wykonano dokumentację projektową.
76	Przebudowa mostu w Kamieńczuku	50 000	40 488,13	80,98	Wykonano dokumentację projektową.
77	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inw.	250 000	178 056,45	71,22	Przekazano dotację zgodnie z przedłożonymi dokumentami przez Starostwo Powiatowe w Wyszkowie
78	Modernizacja budynku WOK "HUTNIK"	15 000	9 500,00	63,33	Wykonano Studium wykonalności. Złożono wniosek o dofinansowanie z funduszy unijnych w ramach RPO.
79	Budowa boiska piłkarskiego	315 500	300 000,00	95,09	Zakończono finansowanie zadania. Obiekt oddano do użytkowania.
80	Modernizacja stadionu miejskiego	250 000	82 080,00	32,83	Wykonano założenia funkcjonalne oraz koncepcje przebudowy stadionu. Wykonano wizualizację koncepcji.
81	Budowa kompleksów sportowo-rekreacyjnych na terenach wiejskich - Kamieńczyk	50 000	41 680,74	83,36	Wykonano zadanie inwestycyjne w całości – w ramach zadania wykonano boisko wielofunkcyjne z kostki brukowej wraz ze stojakami do siatkówki i koszykówki.
82	Termomodernizacja budynku WOSiR	250 000	169 168,70	67,67	Wykonano zadanie inwestycyjne w całości – docieplono ściany zewnętrzne, wymieniono instalację odgromową.
83	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych – zakup łodzi WOSiR	20 000	20 000,00	100,00	Przekazano dotację - rozliczono w całości przez WOSiR.
Ogółem		19 435 929	15 932 376,73	81,97	